



OK: Aprobado  
Aprobado Informe  
Narrativo y Financiero

## Anexo C

### INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

#### 1. ANTECEDENTES

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/07

**Título:** "Promoción de la protección y conservación del recurso hídrico y la biodiversidad en la zona de las nacientes y comunidades beneficiadas y del Acueducto Rural Los Santos de Upala".

**Organización:** Asociación Administradora del Acueducto Rural Los Santos de Yolillal de Upala

**Director del Proyecto o Responsable:** Salvador Mejicano Acevedo

**Dirección de la Organización:** San Rafael de Upala

**Teléfono:** 2470-8560 **Fax:** 2470-8170 **correo-electrónico:** [asadalossantos@gmail.com](mailto:asadalossantos@gmail.com)

**Fecha de inicio y finalización del proyecto** (originalmente) Febrero 2012 a Julio 2013

**Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:** Inició en Octubre 2012 y finaliza en Julio 2014

**Periodo que cubre el reporte:** 01/11/2012 al 31/07/2013

<b>N° de Beneficiarios:</b> 5520	<b>Hombres:</b> 2871	<b>Mujeres:</b> 2649
----------------------------------	----------------------	----------------------

Solicitud de desembolso	Colones ₡	Dólares \$
Monto de la donación	12,702,000.00	25,404.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	11,083,500.00	22,167.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	3,921,227.97	7,842.46
Balance	7,162,272.03	14,324.54
Desembolso Solicitado al PPD	1,618,500.00	3,237.00

#### Informe hecho por:

Nombre: Salvador Mejicano Acevedo
Cargo: Administrador
Firma:
Fecha: 30 de julio de 2013

#### Para uso del PPD:

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_  
Revisado por: EDUARDO MATA Cargo: CN  
Firma: Eduardo Mata Fecha revisado: 6-8-2013